

DRIFTSÄTTNING & GARANTIDOKUMENT

VentoVind Pro / Pro Special

**En förutsättning för att garantin skall gälla är att detta protokoll fylls i och att en kopia skickas via mejl till: mail@corroventa.se
Detta innebär också att installationen dokumenteras.**

Serienummer Styrenhet	Datum
Driftsättning och funktionskontroll utförd av	
Företag	
Fastighetens namn	
Fastighetsbeteckning	Adress

Kontrollpunkt (Obligatorisk)	Ja	Nej	Notering
Parkopplat kontrollpanel och styrenhet			
Justerat tid och datum			
Val av fläkttyp AC/EC utfört			
Innesensor monterad enligt manual			
Utesensor monterad enligt manual			

Kontrollpunkt (Extrafunktioner)	Ja	Nej	Notering
TACHO-signal aktiverad (Endast EC Fläkt)			
Modbus RS485 ansluten			
Externt Larm anslutet och testat			

Spjälltest (Öppnar/Stänger?)	LUFT IN	LUFT UT	Ja	Nej	Notering
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Fläkttest (RPM 30-100% OK?)	AC-fläkt	EC-fläkt	Ja	Nej	Notering
1					
2					
3					
4					

DRIFTINSTÄLLNING

VÄNLIGEN NOTERA AVVIKELSER FRÅN FABRIKSINSTÄLLNING

Fabriksinställning	Ja	Nej	Notering
Startnivå 1,1			
Stoppnivå 1,0			
Ange Fläkttyp EC/AC	EC <input type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/>		
Start/Maxfart 50/100%			
Nivå Max Fart 1,5			
Tacho/min rpm Nej			
Fläktfördröjning 60 sec			
Larm MPG/Dagar 1,0/2			
Min Temp °C -10			
Backup avfuktare Nej			
Parallell drift Nej			
Baud Rate 19200			

Notering